

Columna14	Columna1	Columna13	Columna12	Columna2	Columna24	Columna22	Columna23	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	
NO.	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. LICITACION	RECURSO	NO. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NO. DE CONVENIO	NO. DE CONVENIO 2	CONTRATISTA	NOMBRE DE OBRA V/O ACCION	MONTO CONTRATADO INCLUYE IVA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	FECHA DE TERMINO CONVENIO	AVANCE FISICO (%)	ESTATUS	AÑO
1	ADIUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-01	28/01/2016			ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE JOSE HERRERA Y GPE. VICTORIA	\$474,491.72		02/02/2016	02/03/2016		100%	EN PROCESO DE CIERRE DE OBRA DE CAMPO V ADMINISTRATIVO	2016
2	ADIUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-02	28/01/2016			ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE IGNACIO RAMÍREZ Y MARISCAL	\$335,750.18		15/02/2016	15/03/2016	18/04/2016	80%	EN PROCESO, SE REALIZA CONVENIO MODIFICATORIO	2016
3	ADIUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/AD/SROP/2016-05	26/02/2016			ING. ULISES ABSALÓN MARTÍNEZ (GEOPSA S.A. DE C.V.)	ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEO HIDROLÓGICO "RE-PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 19 EN VILLAS DE GUADALUPE"	\$79,373.00		28/02/2016	28/03/2016		85%	EN PROCESO, SE REALIZA AMPLIACION DE CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO POR ALCANCES	2016