

Columna14	Columna1	Columna13	Columna12	Columna1	Columna14	Columna22	Columna23	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna82	Columna9	Columna10	Columna11
NO.	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. LICITACION	RECURSO	NO. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NO. DE CONVENIO	NO. DE CONVENIO 2	CONTRATISTA	NOMBRE DE OBRA V/O ACCION	MONTO CONTRATADO INCLUYE IVA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	FECHA DE TERMINO CONVENIO	AVANCE FÍSICO (%)	ESTATUS	AÑO
	2015																
42	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/SROP/AD/2015-47	13/11/2015			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS COLONIAS JUAN PABLO II Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	\$133,562.63		17/11/2015	16/12/2015	08/02/2016	95%	EN PROCESO DE REVISION	2015
49	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SAPAF/GTVO/LPN/2015-04	PROPIOS	SAPAF/GTO/SCADA/LPN/2015-57	31/12/2015			MECATRONICS S.A. DE C.V.,	"DIAGNOSTICO Y REDISEÑO DEL SISTEMA SCADA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TANQUES DEL SAPAF (PRIMERA ETAPA)" EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO."	\$5,719,018.34		04/01/2016	02/04/2016		60%	EN PROCESO	2015
50	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-01	28/01/2016			ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE JOSE HERRERA Y GPE. VICTORIA	\$474,491.72		02/02/2016	02/03/2016		99%	EN PROCESO DE CIERRE DE OBRA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO	2016
51	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-02	28/01/2016			ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE IGNACIO RAMÍREZ Y MARISCAL	\$335,750.18		15/02/2016	15/03/2016	18/04/2016	5%	CUENTA CON RECANDELARIZACION	2016
52	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/AD/SROP/2016-05	26/02/2016			ING. ULISES ABSALÓN MARTÍNEZ	ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEO HIDROLÓGICO "RE-PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 19 EN VILLAS DE GUADALUPE"	\$79,373.00		28/02/2016	28/03/2016		80%	EN PROCESO	2016