

No.	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. LICITACION	RECURSO	NO. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NO. DE CONVENIO	NO. DE CONVENIO 2	SUPERVISOR DESIGNADO	CONTRATISTA	NOMBRE DE OBRA Y/O ACCION	MONTO CONTRATADO INCLUYE IVA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO		AVANCE FISICO (%)	ESTATUS	AÑO
													FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	FECHA DE TERMINO CONVENIO	FECHA DE TERMINO CONVENIO			
2016																			
1	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-01	28/01/2016			ING.-ARO. ALEJANDRO AGUILAR LIRA	ARO. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE JOSE HERRERA Y GPE. VICTORIA	\$ 474,491.72	\$ 417,746.78	02/02/2016	02/03/2016			100%	TERMINADO Y EN OPERACIÓN	2016
2	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/ALC/AD/2016-02	28/01/2016			ING.-ARO. ALEJANDRO AGUILAR LIRA	ARO. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GPE. VICTORIA ENTRE IGNACIO RAMÍREZ Y MARISCAL	\$ 335,750.38	\$ 268,135.03	15/02/2016	15/03/2016	18/04/2016		100%	TERMINADO Y EN OPERACIÓN	2016
3	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROPIOS	SAPAF/GTO/AD/SROP/2016-05	26/02/2016	SAPAF/GTO/AD/SROP/2016-05-01	15/04/2016	ARO. ISRAEL RAMÍREZ MENA	ING. ULISES ABSALÓN MARTÍNEZ (GEOPSA S.A. DE C.V.)	ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEO HIDROLÓGICO "RE-PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 19 EN VILLAS DE CUADALUPE"	\$ 79,373.00	\$ 92,921.80	28/02/2016	28/03/2016	15/04/2016		100%	CIERREADMINISTRATIVO	2016
4	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SAPAF/GTO/LPN/2016-001	PROPIOS	SAPAF/GTO/LPN/2016-001	27/05/2016			ARO. ISRAEL RAMÍREZ MENA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A. DE C.V. (ING. RAFAEL GARCÍA PADILLA)	"CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA JARDÍN"	\$ 3,182,582.70		30/05/2016	26/11/2016			10%	EN PROCESO	2016